

TAARIFA YA MAPOKEZI YA FEDHA ZA NJE ZA MIRADI YA MAENDELEO 2022/2023

KIASI POKELEWA	7,553,188,701.00
Serikali Kuu	3,355,500,000.00
EP4R	1,636,000,000.00
Boost	979,100,000.00
TASAF	1,582,588,701.00

MCHANGANUO WA MIRADI INAYOTEKELEZWA KWA FEDHA HIZO

MIRADI YA EP4R										
	MRADI	CHANZO CHA FEDHA	FEDHA ILIYOTENGWA	FEDHA ILIYOTOLEWA	FEDHA ILIYOTUMIKA	SEKTA	HATUA YA UTEKELEZAJI	TAREHE YA KUANZA MRADI	TAREHE YA KUISHA MRADI	ASILIMIA YA UTEKELEZAJI
1	Ujenzi wa Madarasa 9, Matundu 4 ya vyoo vya walimu, Ofisi ya walimu, na nyumba ya mwalimu Kingurungundwa	EP4R	250,000,000	250,000,000	220,404,920	Elimu Msingi	Madarasa 9 na Ofisi ya mwalimu vimekamilika, Choo na Nyumba ya mwalimu hatua ya awali	6/11/2022	20/05/2023	75
2	Ujenzi wa Madarasa 9, Matundu 26 ya vyoo vya wanafunzi, Matundu 4 ya vyoo vya walimu na Ofisi ya walimu Shule ya Msingi Rutamba	EP4R	250,000,000	250,000,000	242,369,630	Elimu Msingi	umaliziaji	6/11/2022	30/05/2023	97
3	Ujenzi wa Madarasa 9, Matundu 26 ya vyoo vya wanafunzi, Matundu 4 ya vyoo vya walimu na Ofisi ya walimu, nyumba 1 ya mwalimu two in one Shule mpya Msingi Ruchemi	EP4R	250,000,000	250,000,000	242,579,800	Elimu Msingi	Madarasa 6 yamekamilika madarasa 3 bado kuweka tails , vyoo vimekamilika na nyumba ya mwalimu ipo hatua ya skimming	6/11/2022	20/05/2023	96
4	Ujenzi wa madarasa 4 Shule Shikizi Maloo	EP4R	80,000,000	80,000,000	80,000,000	Elimu Msingi	Mradi umekamilika na yanatumika	13/11/2022	13/02/2023	100
5	Ujenzi wa madarasa 2 Shule ya Msingi Mtumbikile	EP4R	40,000,000	40,000,000	40,000,000	Elimu Msingi	Mradi umekamilika na yanatumika	13/11/2022	13/02/2023	100
6	Ukarabati wa kituo cha mafunzo Mipingo	EP4R	22,000,000	22,000,000	10,970,500	Elimu Msingi	Mradi upo hatua ya boma	5/5/2023	30/05/2023	40
7	Ukarabati wa kituo cha mafunzo Mingoyo	EP4R	22,000,000	22,000,000	20,790,000	Elimu Msingi	Umaliziaji	20/04/2023	30/05/2023	85
8	Ukarabati wa kituo cha mafunzo Likotwa	EP4R	22,000,000	22,000,000	18,000,000	Elimu Msingi	Umaliziaji	20/04/2023	30/05/2023	90

9	Ujenzi wa mabweni mawili, nyumba ya watumishi (two in one) na bwalo la kulia chakula katika shule ya Sekondari Mipingo	EP4R	350,000,000	350,000,000	342,000,000	Elimu Sekondari	Mabweni yapo hatua ya umalizaji, nyumba imekamilika bado vyoo , bwalo lipo hatua ya kupaua	11/12/2022	30/05/2023	88
10	Ujenzi wa mabweni mawili, nyumba ya watumishi (two in one) na bwalo la kulia chakula katika shule ya Sekondari Nangaru.	EP4R	350,000,000	350,000,000	320,157,892	Elimu Sekondari	Mabweni yapo hatua ya skiming, nyumba ipo hatua ya kuweka milango na madirisha, bwalo lipo hatua ya kupaua	11/12/2022	30/05/2023	88

MIRADI YA SERIKALI KUU

11	Ujenzi wa madarasa 2 Shule ya Msingi Mtumbikile	S/KUU	40,000,000	40,000,000	40,000,000	Elimu Msingi	Hatua ya kuweka tiles	29/11/2022	1/3/2023	97
12	Umalizaji wa chumba 1 cha darasa shule ya Msingi Ruhoma	S/KUU	12,500,000	12,500,000	12,500,000	Elimu Msingi	Mradi umekamilika na yanatumika	29/11/2022	1/3/2023	100
13	Umalizaji wa vyumba 2 vya madarasa shule ya Msingi Tulieni	S/KUU	25,000,000	25,000,000	24,052,186	Elimu Msingi	Mradi umekamilika na yanatumika	29/11/2022	1/3/2023	100
14	Ujenzi wa chumba 1 cha darasa shule ya Msingi Mingoyo	S/KUU	20,000,000	20,000,000	20,000,000	Elimu Msingi	Mradi umekamilika na linatumika	29/11/2022	1/3/2023	100
15	Ujenzi wa vyumba 2 vya madarasa shule ya Msingi Mchinga II	S/KUU	40,000,000	40,000,000	40,000,000	Elimu Msingi	Mradi umekamilika na yanatumika	29/11/2022	1/3/2023	100
16	Ujenzi wa matundu ya vyoo 8 shule Shikizi Mawasiliano	S/KUU	8,800,000	8,800,000	8,800,000	Elimu Msingi	Hatua ya umalizaji	27/01/2023	27/04/2023	99
17	Ujenzi wa matundu ya vyoo 6 shule Shikizi Mayani	S/KUU	6,600,000	6,600,000	6,600,000	Elimu Msingi	Hatua ya plasta	27/01/2023	27/04/2023	87
18	Ujenzi wa matundu ya vyoo 6 shule Shikizi Lukuti	S/KUU	6,600,000	6,600,000	6,600,000	Elimu Msingi	Mradi umekamilika	27/01/2023	27/04/2023	100
19	Ujenzi wa matundu ya vyoo 5 shule Shikizi Mkoimba	S/KUU	5,500,000	5,500,000	5,500,000	Elimu Msingi	Hatua ya umalizaji	27/01/2023	27/04/2023	95
20	Ujenzi wa matundu ya vyoo 6 shule Shikizi Runyu	S/KUU	6,600,000	6,600,000	4,800,000	Elimu Msingi	Hatua ya uchimbaji wa shimo	27/01/2023	27/04/2023	45
21	Ujenzi wa matundu ya vyoo 8 shule Shikizi Michee	S/KUU	8,800,000	8,800,000	4,080,000	Elimu Msingi	Hatua ya Skiming	27/01/2023	27/04/2023	76
22	Ujenzi wa matundu ya vyoo 6 shule Shikizi Legeza Mwendo	S/KUU	6,600,000	6,600,000	4,395,000	Elimu Msingi	Hatua ya kujenga karo	27/01/2023	27/04/2023	67
23	Ujenzi wa matundu ya vyoo 5 shule Shikizi Mbanja	S/KUU	5,500,000	5,500,000	5,500,000	Elimu Msingi	Mradi umekamilika	27/01/2023	27/04/2023	100
24	Ujenzi wa madarasa 3 Shule ya Sekondari Milola	S/KUU	60,000,000	60,000,000	59,100,000	Elimu Sekondari	Mradi umekamilika na yanatumika			100

25	Ujenzi wa darasa 1 Shule ya Sekondari Mvuleni	S/KUU	20,000,000	20,000,000	20,000,000	Elimu Sekondari	Mradi umekamilika na linatumika	28/10/2022	29/01/2023	100
26	Ujenzi wa darasa 1 Shule ya Sekondari Kitomanga	S/KUU	20,000,000	20,000,000	20,000,000	Elimu Sekondari	Mradi umekamilika na linatumika	28/10/2022	29/01/2023	100
27	Ujenzi wa darasa 1 Shule ya Sekondari Mipingo	S/KUU	20,000,000	20,000,000	20,000,000	Elimu Sekondari	Mradi umekamilika na linatumika	28/10/2022	29/01/2023	100
28	Ujenzi wa madarasa 4 Shule ya Sekondari Mingoyo	S/KUU	80,000,000	80,000,000	79,722,899	Elimu Sekondari	Mradi umekamilika na yanatumika	28/10/2022	29/01/2023	100
29	Ujenzi wa madarasa 2 Shule ya Sekondari Nangaru	S/KUU	40,000,000	40,000,000	40,000,000	Elimu Sekondari	Mradi umekamilika na yanatumika	28/10/2022	29/01/2023	100
30	Ujenzi wa madarasa 2 Shule ya Sekondari Ng`apa	S/KUU	40,000,000	40,000,000	40,000,000	Elimu Sekondari	Mradi umekamilika na yanatumika	28/10/2022	29/01/2023	100
31	Ujenzi wa darasa 1 Shule ya Sekondari Mitwero	S/KUU	20,000,000	20,000,000	20,000,000	Elimu Sekondari	Mradi umekamilika na linatumika	28/10/2022	29/01/2023	100
32	Ujenzi wa madarasa 3 Shule ya Sekondari Rutamba	S/KUU	60,000,000	60,000,000	60,000,000	Elimu Sekondari	Mradi umekamilika na yanatumika	28/10/2022	29/01/2023	100
33	Ujenzi wa madarasa 2 Shule ya Sekondari Angaza	S/KUU	40,000,000	40,000,000	39,400,000	Elimu Sekondari	Mradi umekamilika na yanatumika	28/10/2022	29/01/2023	100
34	Ukarabati wa madarasa 2 katika shule kongwe ya Msingi Mnazi mmoja	S/KUU	40,000,000	40,000,000	39,850,000	Elimu Msingi	Hatua ya umaliziaji	20/04/2023	20/06/2023	90
35	Ukarabati wa madarasa 2 katika shule kongwe ya Msingi Rahaleo	S/KUU	40,000,000	40,000,000	23,668,000	Elimu Msingi	Blandering	20/04/2023	20/06/2023	55
36	Ukarabati wa madarasa 2 katika shule kongwe ya Msingi Mchinga II	S/KUU	40,000,000	40,000,000	0	Elimu Msingi	Hatua za awali	20/04/2023	20/06/2023	5
37	Ukarabati wa madarasa 2 katika shule kongwe ya Msingi Mtumbikile	S/KUU	40,000,000	40,000,000	40,000,000	Elimu Msingi	Mradi umekamilika na yanatumika	20/04/2023	20/06/2023	100
38	Ukarabati wa darasa 1 katika shule kongwe ya Msingi Mingoyo	S/KUU	20,000,000	20,000,000	19,850,000	Elimu Msingi	Hatua ya umaliziaji	20/04/2023	20/06/2023	95
39	Ujenzi wa Zahanati ya Banduka	S/KUU	50,000,000	50,000,000	50,000,000	AFYA	Mradi upo hatua ya kuweka madirisha na milango	16/12/2022	13/04/2023	100
40	Ujenzi wa Zahanati ya Ruhoma	S/KUU	50,000,000	50,000,000	50,000,000	AFYA	Mradi umekamilika na haujaanza kutoa huduma sababu hakuna vifaa na watumishi	29/11/2022	1/3/2023	100

41	Ujenzi wa Zahanati ya Mkwajuni	S/KUU	50,000,000	50,000,000	26,093,849	AFYA	Mradi hatua ya kupaua		30/06/2023	65
42	Ujenzi wa Zahanati ya Mkwaya	S/KUU	50,000,000	50,000,000	40,000,000	AFYA	Mradi hatua ya kupaua		30/06/2023	75
43	Ujenzi wa Maternity Complex Hospitali ya Wilaya awamu II	S/KUU	500,000,000	500,000,000	485,727,162.80	AFYA	Umaliziaji	20/02/2023	30/06/2023	85
44	Ununuzi wa vifaa tiba kwa ajili ya vituo vya afya vinavyojengwa	S/KUU	300,000,000	300,000,000	300,000,000	AFYA	Ununuzi wa vimenunuliwa na kupelekwa tarehe 24/04/2023	28/02/2023	24/04/2023	100
45	Ununuzi wa vifaa tiba kwa ajili ya vituo vya afya vinavyojengwa	S/KUU	50,000,000	50,000,000	50,000,000	AFYA	Ununuzi wa vimenunuliwa na kupelekwa tarehe 24/04/2023	28/02/2023	24/04/2023	100
46	Ujenzi wa Ofisi ya wamachinga	S/KUU	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000	Biashara	Jengo lipo hatua ya kupaua na choo kipo hatua ya boma	20/02/2023	30/06/2023	78
47	Kupanga, kupima na kumilikisha viwanja 1,674	S/KUU	1,500,000,000	1,500,000,000	1,495,000,000	ARDHI	Hatua za mwisho za kupima kwa Likon'go na Mto mkavu eneo liliongezeka ni la geza ulole wapo kwenye Mchoro wa Mipango miji viwanja 3,037			90
48	Ujenzi wa Josho Mjimwema - Kata Kitomanga	WIZARA YA MIFUGO NA LIVULIVI	23,000,000	23,000,000	23,000,000	MIFUGO	Mradi umekamilika	15/12/2022	15/02/2023	100

TASAF

49	Mpango wa kunusuru kaya maskini	TASAF	766,502,000	1,582,588,701	1,537,508,701	TASAF	Mradi umetekelezwa - idadi ya kaya zilizoufaika ni 6,055	16/09/2023	30/06/2023	97
----	---------------------------------	-------	-------------	---------------	---------------	-------	--	------------	------------	----

MIRADI YA BOOST

50	Ujenzi wa vyumba 3 vya madarasa na matundu 3 ya vyoo shule ya msingi Mnazi mmoja	BOOST	77,100,000	77,100,000	0	Elimu Msingi	Hatua ya awali	14/05/2023	30/06/2023	0
51	Ujenzi wa vyumba 2 vya madarasa ya awali ya Mfano shule ya Msingi Kineng'ene	BOOST	66,300,000	66,300,000	0	Elimu Msingi	Hatua ya awali	14/05/2023	30/06/2023	0
52	Ujenzi wa vyumba 2 vya madarasa ya awali ya Mfano shule ya Msingi Chilala	BOOST	66,300,000	66,300,000	0	Elimu Msingi	Hatua ya awali	14/05/2023	30/06/2023	0

53	Ujenzi wa shule mpya ya Msingi Ng'apa	BOOST	331,600,000	331,600,000	0	Elimu Msingi	Hatua ya awali	14/05/2023	30/06/2023	0
54	Ujenzi wa shule mpya ya Msingi Milola A	BOOST	331,600,000	331,600,000	0	Elimu Msingi	Hatua ya awali	14/05/2023	30/06/2023	0
55	Ujenzi wa vyumba 4 vya madarasa na matundu 6 ya vyoo shule ya msingi Kikomolela	BOOST	106,200,000	106,200,000	0	Elimu Msingi	Hatua ya awali	14/05/2023	30/06/2023	0
	JUMLA KU		6,737,102,000	7,553,188,701	5,244,142,771					

